Ver autorización previa a la reparación

ID de autorización de pre-reparación:	PREA-48210
Unidad de negocio:	General Motors de México
Tipo de transacción:	Transacción Normal de Vehículo
BAC:	183147
Reparador:	FAME MORELIA
Nombre de contacto del Reparador:	HERIBERTO CASTAÑEDA
Número de teléfono:	2980 - 753
Dirección de correo electrónico del contacto:	SERVICIOAPA@FAMECUPATITZIO.COM
Orden de trabajo:	G-AVEO4021
Fecha de la Orden de trabajo:	14/03/2026
Vehículo:	Chevrolet Aveo 2024
VIN:	3G1TA5CF8RL123456
Cuentakilómetros:	40,120
Marcador de transacción:	Defecto de Fábrica
Queja:	EM-215 - RUIDO O CHIRRIDO EN EL MOTOR AL ARRANCAR El cliente reporta chirrido proveniente de la banda de accesorios al encender el motor en frío.
Causa:	EM-482 - POLEA TENSORA DE BANDA DESGASTADA Se realizó el diagnóstico y se confirmó juego axial excesivo y ruido en el rodamiento de la polea tensora.
Corrección:	EM-571 - REEMPLAZAR POLEA TENSORA Y BANDA DE ACCESORIOS
Operación de trabajo:	OP-EM-044 - Reemplazar polea tensora de banda de accesorios
Tiempo de trabajo:	1.2
Total de piezas:	1,184.00
Números de pieza:	PZ-EM-7710 Polea tensora de banda 1 x 684.00 PZ-EM-7711 Banda de accesorios serpentina 1 x 500.00
Total tiempo:	1.2
Tarifa Mano de Obra:	420.00
Tiempo adicionales:	0
Tiempo OLH:	0
Total de elementos adicionales:	0.00
Total bruto:	1,688.00
Deducible:	0.00
Código de autorización:	AUT-77120
Estado:	ACEPTADA

Historial de comentarios

12/03/2026 09:14 - Agencia (H. Castañeda): Se solicita autorización para el reemplazo de la polea tensora. Se adjunta el ticket de diagnóstico.

12/03/2026 15:40 - Planta (Garantías GM): RECHAZADA. El código de causa no corresponde a la queja capturada. Falta registrar el kilometraje exacto y la fotografía de la polea desgastada.

13/03/2026 10:05 - Agencia (H. Castañeda): Se corrige el código de causa a EM-482 y se agregan fotografías del componente y el kilometraje 40,120.

13/03/2026 16:22 - Planta (Garantías GM): Se solicita justificar el tiempo de mano de obra; el tiempo estándar de la operación es de 1.2 h.

14/03/2026 08:30 - Agencia (H. Castañeda): Tiempo ajustado a 1.2 h conforme al tabulador.

14/03/2026 11:02 - Planta (Garantías GM): ACEPTADA. Código de autorización AUT-77120.